

利辛县人民政府办公室关于  
印发利辛县重点项目建设百日集中  
攻坚行动实施方案的通知

利政办秘〔2024〕34号

各乡镇人民政府，县政府有关部门：

经县政府同意，现将《利辛县重点项目建设百日集中攻坚行动实施方案》印发给你们，请认真贯彻落实。

利辛县人民政府办公室

2024年9月25日

# 利辛县重点项目建设百日集中

## 攻坚行动实施方案

为全力以赴加快项目建设，千方百计扩大有效投资，促进县域经济高质量发展，县政府决定 2024 年 9 月 20 日至 12 月 30 日，开展重点项目建设百日集中攻坚行动，特制定本方案。

### 一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持“项目为王”，立足补齐短板弱项，持续扩大有效投资、增强经济活力、提振市场信心，切实以高质量项目支撑高质量发展，为全面建设现代化美好利辛蓄势赋能。

### 二、工作目标

坚持“一切围着项目转、一切盯着项目干”，通过百日集中攻坚行动，集中时间、集中力量破除一批重点项目要素保障堵点难点，推动一批重点项目及时净地进场、按期开工、及时纳统、达产见效，确保完成年度投资增长 10% 目标任务。

### 三、重点任务

**（一）加快推进在建重点项目土地征迁。**对于摸排确定的 20 个已开工但未完成土地征收、清表的重点项目，城关镇、西潘楼镇、城北镇、胡集镇、新张集乡等有关乡镇要对照重点项目“四项清单”（附件 2）明确的时间节点，加快推进项目土地征收、清表工作，有效保障重点项目用地需求。

（责任单位：城关镇、西潘楼镇、城北镇、胡集镇、新张集乡人民政府，配合单位：县财政局、县自然资源和规划局、县经开区管委会、县城投集团）

**（二）全力强化计划新开工项目要素保障。**针对 20 个 2024 年下半年计划新开工项目，有关乡镇要靠前发力，主动对接，建立动态调整的重点项目要素保障服务台账，逐项梳理重点项目土地征收情况，加快推进拟征收土地附属物清点进度，明确时间节点，按照实施路径和时限要求，推动重点项目早开工、早见效。各项目要素保障有关部门要深化“要素跟着项目走”资源配置机制，聚焦项目建设过程中需要办理的立项、规划选址、环评、招投标、施工许可等审批事项和土地、资金等要素需求，全面提升要素保障能力，切实解决计划新开工项目推进过程中存在的堵点难点问题，助力重点项目“加速跑”。（责任单位：县财政局、县自然资源和规划局、县住建局、县经开区管委会、县发改委、县生态环境分局、县城投集团等要素保障有关部门，配合单位：城关镇、西潘楼镇、城北镇、胡集镇、新张集乡人民政府）

**（三）加快推动谋划项目前期工作。**县直有关单位、各有关乡镇要深入研究国家和省产业政策、规划计划和投资导向，重点围绕我县主导产业、园区基础设施、企业设备更新改造等方面，全力开展中央预算内资金、超长期特别国债、省级工业和信息化发展专项等项目谋划。对纳入我县重点项目“四项清单”的16个2025年谋划项目，有关乡镇要会同县直各单位加快推进项目前期工作，积极争取各类政策性资金，及时协调解决项目资金、土地规划等前期问题，推动谋划项目尽早开工建设。（责任单位：县发改委、县财政局、县自然资源和规划局、县经开区管委会、县城投集团，配合单位：城关镇、西潘楼镇、胡集镇、新张集乡人民政府）

#### **四、实施步骤**

**（一）动员部署阶段（9月20日-9月30日）。**制定重点项目建设集中攻坚行动实施方案，确定集中攻坚重大项目，分层建立重点项目问题、措施、时限、责任“四项清单”，分级召开重点项目建设集中攻坚行动动员部署大会，全面掀起重点项目集中攻坚行动高潮。

**（二）集中攻坚阶段（10月1日-12月10日）。**各项目责任单位坚持把项目推进、要素保障、征地拆迁等摆在突出位置，集中精力、集中人员、集中时间，按照实施方案，强力推进各项任务落实。各项目责任单位每周五前向县重点

项目集中攻坚行动专班办公室报送项目进展及存在问题，由重点项目集中攻坚工作专班办公室整理汇总报专班定期调度解决。

**（三）总结评价阶段（12月11日-12月30日）。**梳理总结重点项目建设集中攻坚工作情况，分析评估实际成效，组织召开现场观摩会和总结评议工作，通报评议结果，严格兑现奖惩。

## **五、工作要求**

**（一）加强组织领导。**成立县重点项目建设集中攻坚行动专班，负责重点项目建设集中攻坚组织统筹和指导工作，全面掌握各重点项目建设工作状况和进度，及时发现问题并予以协调、解决。专班组长每月组织召开项目攻坚推进会，副组长每半月召开分管领域的项目协调会，专题研究分管领域项目推进工作，集中解决项目未落地、落地未开工、开工未建设、建设未纳统等问题。县直有关单位、各乡镇也应成立工作专班，主要领导带头抓、分管领导亲自抓，每个攻坚项目都应确定一名挂项领导，动态掌握重点项目进展情况，狠抓工作落实。

**（二）充实工作力量。**根据项目存在突出问题及实际征迁工作需求，加强项目建设要素保障力量，从全县范围内广泛组织和动员基层干部，选派一批优秀的干部到存在问题的

项目一线锻炼，着力解决存在的突出问题。城关镇、西潘楼镇、城北镇、胡集镇等拆迁任务较重的乡镇要成立征迁工作专班，实行选派征迁干部与涉及乡镇干部捆绑责任制，按照节点目标任务要求，协调统筹，全面推进，确保各项工作落到实处、按期完成。

**（三）强化工作调度。**建立督查通报机制。坚持“每日紧盯、每周督导、每月通报”，加强项目督查管理，县重点项目建设集中攻坚工作专班根据每月项目推进情况，对滞后单位、滞后项目进行亮灯预警。各乡镇专班每周现场办公不少于3次。县纪委监委、县委组织部、县绩效评价中心根据“四项清单”，对项目要素承办单位办理情况进行跟踪督查，直至项目问题办结。

**（四）落实奖惩激励。**坚持一线培养干部、一线锻炼干部、一线识别干部，由县纪委监委、县委组织部负责对在重大项目建设推进过程中勇于担当、积极作为、表现突出的单位和干部及时通报表扬，对符合条件的干部予以提拔重用、单位在年度综合考核中予以加分，对“庸、懒、散、拖”的干部予以惩戒、单位在年度综合考核中予以扣分。对于一次完不成预期任务的，由县政府分管负责人约谈乡镇或单位主要负责人；连续两次完不成的，由县政府主要负责同志约谈。

附件：1. 利辛县重点项目建设百日集中攻坚行动专班成员名单

2. 利辛县重点项目建设百日集中攻坚行动“四项清单”

附件 1

利辛县重点项目建设百日集中攻坚行动

专班成员名单

组 长：万洪超 县委副书记、县长

副组长：钱 卫 县委常委、常务副县长

张静涛 县委常委、副县长

焦 鹏 县委常委、副县长

张东洋 副县长

武体鹏 副县长

刘 志 副县长

陈 静 副县长

沈卫东 副县长、县公安局局长

郭 兵 副县长 张文成 副县长

成 员：高玉峰 县纪委副书记、监委副主任

申刘云 县委组织部常务副部长

方 帅 县政府办公室主任

张永亚 县公安局政委

刘亮亮 县发展改革委主任

郭全德 县经开区管委会主任

刘付荣 县工信局局长

杜文成 县司法局局长

刘长城 县财政局局长

唐 锋 县人社局局长

李子全 县自然资源和规划局局长

孙 建 县应急管理局局长

马连清 县生态环境分局局长

杨士军 县住建局局长

汝建华 县交通运输局局长

郑 辉 县市场监管局局长

孙明峰 县城市管理局局长

张 晔 县数据资源局局长

吴开城 县信访局局长

韦明柱 县税务局局长

梁昌兵 县政府机关党组成员

闫小龙 县住房发展中心主任

胡 阳 县绩效评价中心主任

王 欣 县消防救援局局长

李 涛 县供电公司总经理

季 浩 城关镇人民政府镇长

黄 磊 西潘楼镇人民政府镇长

丁 飞 城北镇人民政府镇长

张 宁 胡集镇人民政府镇长

高 伟 新张集乡人民政府乡长

专班下设办公室，办公室设在县发改委，刘亮亮同志兼任办公室主任。专班成员因工作变动需要调整的，按分工自行调整，不再另行发文。